

Liste de vérification – Véhicule auto-école

Description du véhicule

Marque :	Modèle :	
Année :	Numéro d'identification du véhicule (NIV) :	Numéro de plaque :

Renseignement sur l'installateur

Entreprise :

Nom et prénom : Téléphone :

Signature : Date (Année-Mois-Jour) :

Voici une liste d'éléments que vous devriez impérativement vérifier avant votre visite de conformité chez votre mandataire.

Éléments à vérifier

- Tous les boulons et écrous utilisés pour fixer des composantes au véhicule sont munis de rondelles et sont gradés et autobloquants.
- Les composantes installées ont été fixées au véhicule avec le bon nombre d'éléments de fixation, soit le nombre de boulons ou de serre-câbles.

Emplacement	Nombre d'éléments de fixation minimal
Système à câble	
Embase de la pédale côté formateur	3
Embase de la poulie côté conducteur	2
Attache du câble sur le levier de la pédale, côté conducteur	2
Attache du câble	2 serre-câbles (installés de façon à ce que la pièce en U soit du côté du brin mort)
Système à tiges et leviers	
Fixation de la tige, côté formateur	3
Fixation de la tige, sur le levier de la pédale, côté conducteur	2

L'extrémité du câble devant absolument être coupé doit être protégée à l'aide d'une gaine thermorétractable sur quelques centimètres.

- Le positionnement des composantes du système de double pédalier est ergonomique et permet un fonctionnement optimal.
- Les composantes sont bien appuyées directement au plancher du véhicule (sans tapis ou autre isolant en dessous).
- Le fonctionnement du système est fluide, sans interférence, et l'effort est comparable à la pédale d'origine.
- Un essai sécuritaire de la pédale de frein côté formateur a été effectué.
(voir la procédure : saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/vehicule-artisanal-modifie-reconstruit/vehicule-auto-ecole/)
- Les feux de freinage fonctionnent normalement, et ce, à la suite de l'essai des commandes de frein des deux côtés.
- Toutes les informations pour bien préparer le dossier à envoyer à la Société sont disponibles pour le mandataire*.

*S'assurer que le mandataire aura accès aux composantes du système pour effectuer les vérifications demandées. Au besoin, fournir des photos et/ou des croquis de l'installation afin de faciliter la compréhension des différents intervenants de la Société. Certaines photos prises pendant l'installation pourraient être fournies au mandataire.